

**JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO  
d.o.o.**

Podšmihel 1e, SI-3270 Laško  
T: +386 (0)3 734 44 00, F: +386 (0)3 734 44 20  
TRR: 06000-0044919932, 19100-0010269250  
Mat. številka: 5255317, ID št. za DDV: SI48279242  
<http://www.komunala-lasko.si>, [info@komunala-lasko.si](mailto:info@komunala-lasko.si)



## POROČILO VZDRŽEVANJA CEST ZA LETO 2024

### KRATEK OPIS DEJAVNOSTI

Na področju vzdrževanja cest se izvajajo redni in izredni pregledi cest, strojno pometanje cest, strojna košnja in obrezovanje vej, ročna košnja, popravilo bankin, čiščenje jarkov, strojno čiščenje propustov in jaškov (woma), ročna dela pri postavitvi prometnih znakov, nabava le teh iz postavke izboljšanje prometne varnosti, barvanje talnih označb in horizontalna signalizacija. Sodelovali smo s pripravo vozišč in organizacijo asfaltiranja na občinskem nivoju. Zamenjali in popravili smo dotrajano prometno signalizacijo ter postavili varnostna ogledala po odločbah.

### OBSEG DEJAVNOSTI

#### A. Redno vzdrževanje cest

Plan vzdrževalnih del za leto 2025 vsebuje redne preglede, ročno in strojno košnjo, strojno obrezovanje vej, pometanje cest, ročno in strojno krpanje bankin, krpanje udarnih jam z hl. In vročim asfaltom.

MESEC	POUDARKI DEJAVNOSTI	OBLASTI	KOLIČINA
JAN. 2025	STROJNO OBREZOVANJE VEJ	KS JURKL., KS MARIJA GRADEC	12,9+12=24,9 km
FEB. 2025	STROJNO OBREZOVANJE VEJ	KS VRH, KS RIMSKE, KS LAŠKO	18+13+3,5+8,5=43 km
MAR. 2025	STROJNO POPRAVILO BANKIN	KS VRH, KS REČICA, KS SEDRAŽ	25 km
APR. 2025	REZANJE BANKIN IN ČIŠČENJE JARKOV	VSA OBLASTI	
MAJ 2025	ASF. MULD IN KRPAJE ASFALTA	PO PLANU	1200m+80t
JUN. 2025	STROJNO ROČNA KOŠNJA	VSA OBLASTI	
JUL. 2025	POPRAVILA PROPUSTOV, JAŠKOV	VSA OBLASTI	
AVG. 2025	STROJNO ROČNA KOŠNJA	VSA OBLASTI	
SEP. 2025	KRPAJE POSEDOV	KS SEDRAŽ, KS ZID.MOST	
OKT. 2025	OBREZOVANJE, ZIM. KOLI, BANKINE	KS ZM, KS SEDRAŽ	8,6 km
NOV. 2025	ČIŠČENJE JARKOV IN DRENAŽ	VSA OBLASTI	
DEC. 2025	ZS IN KRPAJA Z HL. ASFALTOM	VSA OBLASTI	

## B. ASFALTIRANJE NOVIH ASFALJNIH MULD-IZVEDENO

ŠT.	KRAJEVNA SKUPNOST	ODSEKI	DOLŽINA
1.	VRH NAD LAŠKIM	VRH	30 M
		GRAHOVŠE	150 M
		ŽIGON	50 M
2.	JURKLOŠTER	VISLANA	75 M
		MARIJINA VAS	170 M
3.	MARIJA GRADEC	STOPCE, HARJE, PRTNJAK	220 M
		RADOBLJE	75 M
4.	RIMSKE TOPLICE	ZABREŽ	60 M
		PANEČE (HLIŠ)	100 M
5.	SEDRAŽ	SEVCE - TRNOVO	120 M
6.	REČICA	KODRE	120 M
7.	ZIDANI MOST	BRIŠE	84 M

1254 M

## C. KRPANJE POSEDOV Z ASFALTNO MASO-IZVEDENO

IME ODSEKA	ŠT. ODSEK	KS	LOKACIJA	KOL.
VRH-GORELCE	LC 200101	KS Vrh nad Laškim	Območje Gozdec	7t
ŽIGON-BRODNICE	LC 200081	KS Vrh nad Laškim		7t
TROBNI DOL-MRZLO POLJE	LC200111	KS Vrh+Jurklošter		20t
LAHOMNO-STOPCE	JP 701121	KS Marija Gradec	Zgoraj v plazu	10t

## D. SANACIJA PROPUSTOV IN KANALIZACIJE, DRENAŽE

IME ODSEKA	ŠT. ODSEK	MATERIAL	LOKACIJA	DOLŽINA
VRH NAD LAŠKIM - GRAHOVŠE	LC 200091	DRENAŽA	NA OBMOČJU PLAZU	55+80 M
VRH NAD LAŠKIM - GRAHOVŠE	LC 200091	PVC 315 PROPUST	NA OBMOČJU PLAZU	14+12 M
PANEČE	LC 200061	DRENAŽA		100 M
KONC-LOŽE	JP700251	PVC fi 400 KANALIZACIJA	KONC	75 M

## E. PROBLEMATIKA

Največja problematika pri rednem vzdrževanju cest je lastništvo in odmera zemljišč, ki še vedno ni urejena v celoti. Stanje je neurejeno, zato povzroča veliko napora, da se lahko določena dela izvedejo.

Na odsekih, ki niso odmerjeni ali odkupljeni nam lastniki ne dovolijo obrezovanje drevja, grmičevja, izkopa zasutih jarkov. Najbolj neurejeno stanje je na območju skozi vas Trobni Dol, Sedraž in Trnovo, kjer sta odvodnjavanje in asfalt dotrajana.

## F. PROJEKTI- SODELOVANJE PRI ASFALTIRANJIH V OBČINI LAŠKO

V letu 2024 je Občina Laško izvedla preplastitev vozišča na območju Grahovše- Trobni Dol, Lešje in Zabrež .Izvedli smo vse predhodne potrebne ukrepe pri sanaciji prepustov, drenaž , spodnjega ustroja , zapor in urejanju bankin.

ŠT.	ŠT. OSEKA	IME ODSEKA	IZVEDENO DELO	DOLŽINA
1.	LC200031	Marija Gradec-Radoblje-Povčeno-Rim.Toplice	Priprava za asfaltiranje ceste, urejanje bankin	450 m
2.	LC200091	Vrh-Trobni Dol	Priprava: jarki, čiščenje propustov urejanje bankin	3500 m
3.	LC200111	Trobni Dol-Mrzlo Polje	Propusti, drenaža, jaški	500 m
4.	LC200161	Laško-Tovsto	Rezkanje, priprava podlage, urejanje bankin	150 m
5.	LC200321	Gozdnik-Šmohor	Rezkanje makadama, faza I. navoz tampona	1700 m
6.	LC396141	Lažiše-Lešje	Sanacija celega odseka	700 m
7.	JP700251	Lože-Konc	Sanacija vozišča, kanalizacija in asfaltiranje, urejanje bankin	300 m

## G. IZBOLJŠAVE

V letu 2024 smo za potrebe asfaltiranja z vročo asfaltno maso smo nabavili termokeson. Uporabljamo ga za krpanje posedov, sanacij in izvedbo muld.

Pripravil: Borut Škegro

Laško, dne 13.2.2024